

མཆོག་པོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་ཁྱིམ་ཚུངས་ཡིག་ཆ།
海南藏族自治州财政局文件

南财监评字〔2023〕711号

海南州财政局关于2022年重点项目支出
绩效评价情况的通报

州直各部门、各县财政局：

为深入推进预算绩效管理工作，有效提高财政重点专项项目资金支出成效，州财政局对2022年实施的22个重点专项支出项目开展了绩效评价，现将评价情况通报如下：

一、考评总体情况

（一）组织实施。本次重点支出绩效评价工作由财政局统一牵头组织协调推进。在项目单位自评的基础上，于2023年7月至8月，深入州本级及各县开展再评价工作。通过资料初审、现场踏勘、实地评价后，认真梳理项目资料，对项目预算执行情况，财务管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，

年度内绩效目标完成情况、项目实现的产出情况、取得的效益情况进行综合评价，并形成评价报告。

（二）项目整体情况。本年共评价重点项目22个，涉及资金3.68亿元，被评价项目实际支出3.22亿元，预算执行率87.5%。评价过程实现了对绩效目标设置和预算执行进度的“双监控”，项目涉及州医院、州藏医院、州教育局、州林草局、州卫健委等21个预算单位，项目已完工的为19个，占比86.36%；正在实施的项目为3个，占比13.64%；已验收投入使用的为15个；占比78%，正在验收的4个，占比22%。

（三）评价结果。根据考评办法，考评结果按分数段划分为四个档。即：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。经评价，被评价的22个项目中，达到优等级的项目19个，占比86.36%；达到良等级的项目3个，占比13.64%。（详情见附件）

二、指标分析情况

（一）项目资金到位、使用及结转结余情况

海南州2022年22个重点项目计划总投资36,848.93万元，项目建设资金实际到位34,848.93万元，资金总到位率94.57%，项目资金完成投资总额为32,244.36万元，其中建安投资总额18,333.48万元，设备投资总额2,656.80万元，其他投资11,254.08万元，总投资完成率为87.99%，结转结余资金2,399.47万元，其中结余资金531.40万元，结转资金1,868.07万元。

重点项目资金到位及使用情况明细表

序号	项目名称	计划投资 (万元)	资金到位 (万元)	资金使用 (万元)	投资完成 率	结转结余 (万元)	
						结余	结转
1	海南州藏医院医疗服务与保障能力提升公立医院设备购置项目	1,500.00	1,500.00	1,493.95	99.60%	6.05	
2	黄河干流贵德县贺尔加村及东和县城险工险段等五处应急抢险工程项目	400.00	400.00	393.70	98.43%	6.30	
3	共和县城北新区三横四纵主干道提标改造工程项目	9,775.00	9,575.00	8,612.77	89.95%		962.23
4	西久公路贵德县过境段路域环境整治工程项目	4,278.00	4,278.00	4,277.76	99.99%	0.24	
5	海南州人民医院医疗设备采购项目	1,100.00	1,100.00	848.38	77.13%	31.62	220.00
6	2021年贵德县全域旅游综合集散中心项目	3,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	-	
7	海南州共和县邮政上院等9个老旧小区配套基础设施建设项目	1,953.00	1,953.00	1,847.37	94.59%	105.63	
8	共和县农村人居环境整治建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	-	
9	共和县沙珠玉乡耐海塔乡村振兴示范道路工程项目	970.00	970.00	940.32	96.94%	29.68	
10	2022年学生资助补助资金项目	3,229.76	3,229.76	3,108.99	96.26%	120.77	
11	2022年现代职业教育质量提升计划专项资金项目	1,983.00	1,983.00	1,588.00	80.08%		395.00

序号	项目名称	计划投资 (万元)	资金到位 (万元)	资金使用 (万元)	投资完成 率	结转结余(万元)	
						结余	结转
12	海南州中国太保三江源生态公益林项目、2022 年度抚育养护管理项目	160.00	160.00	111.41	69.63%		48.59
13	2021 年绿水青山工程建设、古树名木保护复壮项目、全民义务植树基地建设项目	524.00	524.00	318.38	60.76%	205.62	
14	2020 年省级财政支农林草改革发展资金项目	116.46	116.46	116.46	100%	-	
15	共和县村集体经济经济发展项目	550.00	550.00	442.57	80.47%	7.43	100.00
16	贵德县村集体经济经济发展项目	550.00	550.00	421.51	76.64%	9.12	119.37
17	同德县村集体经济经济发展项目	400.00	400.00	399.44	99.86%	0.56	
18	兴海县村集体经济经济发展项目	300.00	300.00	277.12	92.37%		22.88
19	贵南县村集体经济经济发展项目	450.00	450.00	441.62	98.14%	8.38	
20	2022 年基本公共卫生服务补助资金项目(三个项目合并)	3,604.61	3,604.61	3,604.61	100%	-	
合计		36,843.83	34,643.83	32,244.36	87.99%	531.40	1,868.07

(二) 项目产出效益情况

1、海南州藏医院医疗服务与保障能力提升公立医院设备购置项目。该项目满足患者就医需求，提升了中藏医诊断能力和服务能力，加快了海南州民族医疗卫生单位能力建设，最大限度发挥了民族医疗卫生专项经费使用效益，实现了市州级公立医院治理体系和管理能力现代化水平明显提升、诊疗能力得到全面提高

的目标，明显改善了海南洲人民群众看病难、看病贵、看病远的问题。

2、贵德县水利局黄河干流贵德县贺尔加村及东和县城险工险段等五处应急抢险工程项目。该项目完成了黄河干流贵德县贺尔加村段、贵德县东河县城段、尕让乡黄河干流老提防等五处险工险段除险加固，保护了项目区人民生命财产安全，降低洪水危害，避免沿岸地区发生毁灭性灾害，大大减轻了洪灾损失，对促进当地工农业发展，保持社会稳定，保障了两岸的防洪安全，进一步加固两岸防护作用，减少耕地及林地的淹没范围，提高了沿岸居民生活质量，促进了社会稳定发展，保护了沿河居民的经济利益。

3、共和县住房和城乡建设局共和县城北新区三横四纵主干道路提标改造工程项目。该项目重新规划建设人行道、非机动车道、绿化、亮化、车行道罩面等，综合提升道路总长 13750 米，新区南路 1450 米、新区北路 2225 米、兴海路 2975 米、青海湖北路 1670 米、黄河北大街 2130 米、新寺路 1540 米、滨河大街 1760 米。满足了周边群众生活休闲的需求，整体提高城市业态发展及人民群众生活质量，均衡了恰卜恰镇交通和市政基础设施条件，为区域经济社会全面协调发展创造了条件，提升了恰卜恰镇对外整体形象 and 水平。

4、贵德县交通运输局西久公路贵德县过境段路域环境整治工程项目。该项目的实施极大地改善了道路的路域环境，解决了

西久公路沿线脏乱差的风貌，美化了路域环境，同时，有效拓宽城市绿化空间，实现了“绿色满园”，提升了贵德县旅游城市的品位，改善了道路沿线城乡居民的生活环境，对促进城乡协调发展和构建社会主义和谐社会产生了十分重要的意义。

5、海南州人民医院医疗设备采购项目。该项目打造区域内镜中心、区域病理诊断中心完成设备购置打造，项目成果基本实现了提升消化道早癌的筛查工作能力，降低本地区消化道肿瘤的发病率，使患者早诊早治从而改善广大农牧民的疾病负担造福人民的目标。

6、贵德县旅游开发管理委员会 2021 年贵德县全域旅游综合集散中心项目。该项目购置营业用房 3000 m²左右，建设游客休息区、景区购票区、团队接洽区、换乘候车区、餐饮服务区、商品购物区、投诉受理区、导游导览区、旅游公厕等敞开式服务功能区。项目有效改善贵德景点旅游基础设施，提升了贵德县域内旅游品牌知名度，提高了游客消费指数，增加群众经济收入，提升了“天下黄河贵德清”的品牌力和知名度。

7、共和县住房和城乡建设局海南州共和县邮政上院等 9 个老旧小区配套基础设施建设项目。项目改善并维持了社区秩序，保障了居民基本的居住条件，营造和谐的人文环境，提高了群众获得感、幸福感，改善和提高了项目区内居民生活水平和日常生活质量。

8、共和县新农村建设服务中心共和县农村人居环境整治建设项目。该项目的实施改善了共和县农牧区人居环境，健全了农村生活垃圾收运处置体系，深入推进了村庄清洁和绿化行动，创建了美丽宜居的农牧区村庄，全面提升了农村人居环境质量，为全面推进乡村振兴、建设美丽共和提供了有力支撑。

9、共和县交通运输局共和县沙珠玉乡耐海塔乡村振兴示范道路工程项目。该项目位于沙珠玉乡东部耐海塔村内，完成共和县沙珠玉乡耐海塔村乡村振兴示范道路，充分带动农村牧区劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。

10、海南藏族自治州教育局 2022 年学生资助补助资金项目。该项目完成学生资助补助资金的拨付及发放，项目通过提升学生资助精准化水平，落实了学生资助政策、完成了促进教育公平的基础性工作，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高了学生思想道德素质和专业技能水平；通过采取一系列有效措施，包括完善学生资助政策、加大财政保障力度、规范学生资助管理，从体制机制上保障了“不让一个学生因为家庭经济困难而失学”，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要；及时足额拨付支持落实中等职业学校（含技工院校）免学费、普通高中免学杂费，优化发放流程，保障了学校正常运转，满足了学生正常学习生活需要。

11、海南州职业技术学校 2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目。该项目完成海南州职业学校校园数字化建设，

项目成果通过办学条件大幅改善、提高高等职业教育招生规模，完善了专业人才培养方案，加强了课程资源建设，提升了师资队伍素质，有效满足了教育教学需要，大幅提升技术技能人才社会地位，使职业教育供给与经济社会发展需求高度匹配，增强了技术技能人才在全面建设社会主义现代化国家中的作用。

12、海南州林业和草原局海南州中国太保三江源生态公益林项目。项目的实施提升了植被覆盖率，丰富了区域植被种群，涵养了当地土壤水源，改善了土壤理化性质，改善了环境气候条件，使林地景观达到较好的观感，给市民提供了一个干净、舒适、清爽的绿色生态环境。

13、海南州林业和草原局 2021 年绿水青山工程建设、古树名木保护复壮项目、全民义务植树基地建设项目。该项目的实施有效扩大了森林面积，提高了森林覆盖率和森林质量，使项目区生态环境得到了明显改善，水土流失得到有效遏制，生态环境明显改善，国土绿化质量得以提高，人居环境“增绿工程”取得重大成效，绿色空间结构进一步完善，城市生态环境质量进一步提升。

14、海南州林业和草原局 2020 年省级财政支农林草改革发展资金项目。该项目绿化区种植面积 48 亩，该项目的实施使区域内森林植被得到有效保护和恢复，森林景观得到一定改善，安排贫困人员参与工程建设，增加了经济收入，使得林业生态建设与精准扶贫工作有机地结合起来。

15、中共共和县组织部共和县村集体经济发展项目。该项目截止 2022 年底，11 个示范村项目中产生收益项目 4 个，分别为恰卜恰镇索吉亥村风干牛肉厂配套设施建设项目、共和县龙羊峡镇后菊花村股份经济合作社藏系羊购置项目、石乃亥镇铁卜加村股份经济合作社藏系能繁母羊购置项目及塘格木镇浪娘生态畜牧业专业合作社西门塔尔母牛引进项目，4 个项目累计产生收益 37.12 余万元，尚未产生收益的项目 7 个。通过试点示范、以点带面和县、乡（镇）、村三级联动，使村级集体经济实力明显增强，集体积累逐年增加，形成了较强的经济发展后劲，建立了充满活力的集体经济自我发展机制，逐步实现了村集体经济总量增长、质量提高、实力增强的目标，夯实了乡村振兴的物质基础。

16、中共贵德县委组织部贵德县村集体经济发展项目。该项目完工的 9 个项目未产生效益，尚未实现年内在每个乡镇挖掘打造 1-2 个村集体经济实体示范点从而以点带面实现村集体经济总量增长、质量提高、实力增强的目标。

17、中共同德县委组织部同德县村集体经济发展项目。该项目 8 个示范村中累计产生收益村 6 个，还未产生收益的村 2 个，项目累计产生收益 25 余万元，以“党支部+合作社”为主导的村级集体经济组织形式已初步形成，围绕种草养畜、良种繁育“一乡一产业、一村一品牌”发展模式的已初步成型，以村集体、合作社、农牧户为构架的利益联结机制已初步建立，实现了全县村体经济“提质复壮”的目标。

18、中共兴海县委组织部兴海县村集体经济发展项目。该项目截止 2022 年底，全县 57 个村集体经济收益全部突破 10 万元，村均达到 30.42 万元，达到了 2022 年底使全县示范村村集体经济年收入达到 5 万以上的目标，实现了提升村集体经济的自我发展、自我服务和自我保障能力的目的。

19、中共贵南县委组织部贵南县村集体经济发展项目。该项目 2022 年 9 个村中央财政扶持壮大村集体经济项目因疫情影响项目实施进度，目前还未产生收益，项目打造出一批产业明晰、实体经营、发展前景好、收入来源稳定、监管机制健全、经济实力较强的集体经济示范村，可辐射带动空壳薄弱村发展壮大集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入的目标。

20、海南州卫生健康委员会 2022 年基本公共卫生服务补助资金项目（三个项目合并为一个项目）。该项目成果促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理理念；减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质产生了重要的促进作用。

三、存在的问题

（一）投入方面

项目绩效目标编制格式不规范、指标不细化、内容不完整。产出指标中仅包含简单的产出数量指标、验收合格率等质量指

标、整体完成的时效指标，指标值与计划或方案内容匹配程度不高，与项目年度任务数或计划数不能相对应；效益指标内容与绩效目标关联性不强，不能体现出项目实施预期能产生的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响。**存在问题的有：**贵德县水利局黄河干流贵德县贺尔加村及东和县城险工险段等五处应急抢险工程项目；共和县住房和城乡建设局共和县城北新区三横四纵主干道路提标改造工程项目；贵德县交通运输局西久公路贵德县过境段路域环境整治工程项目；海南州人民医院医疗设备采购项目；共和县住房和城乡建设局海南州共和县邮政上院等 9 个老旧小区配套基础设施建设项目；共和县交通运输局共和县沙珠玉乡耐海塔乡村振兴示范道路工程项目；海南州职业技术 2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金目；海南州林业和草原局海南州中国太保三江源生态公益林项目、2022 年度抚育养护管理项目；海南州林业和草原局 2020 年省级财政支农林草改革发展资金项目。

（二）过程方面

业务管理制度与财务管理制度不健全。制度建立不健全，现有制度对业务的指导、监督作用发挥不充分。**存在此问题的项目有：**贵德县水利局黄河干流贵德县贺尔加村及东和县城险工险段等五处应急抢险工程项目；贵德县交通运输局西久公路贵德县过境段路域环境整治工程项目；贵德县旅游开发管理委员会 2021 年贵德县全域旅游综合集散中心项目；共和县住房和城乡建设局

海南州共和县邮政上院等 9 个老旧小区配套基础设施建设项目；海南州林业和草原局海南州中国太保三江源生态公益林项目、2022 年度抚育养护管理项目；海南州林业和草原局 2021 年绿水青山工程建设、古树名木保护复壮项目、全民义务植树基地建设项目；海南州林业和草原局 2020 年省级财政支农林草改革发展资金项目。

（三）产出方面

一是项目未完成或项目未按计划进度完成。部分项目完成时间晚于计划完成的时间，例如：海南州林业和草原局 2021 年绿水青山工程实际完成时间为 2023 年；中共贵德县组织部贵德县村集体经济发展项目中河西镇加洛苏合村、河西镇温泉村、河东乡太平村、河东乡下罗家村、常牧镇新建坪村、拉西瓦镇仍果村、拉西瓦镇叶后浪村、杂让乡席友滩村、杂让乡洛乙海、新街乡尔么堂村、新街乡藏盖村共 9 个项目成果均于 2023 年完成验收并投入生产。部分项目截止评价日尚未完成，例如：共和县住房和城乡建设局共和县城北新区三横四纵主干道路提标改造工程项目截止评价日未进行竣工验收、海南州人民医院医疗设备采购项目截止评价日仍有 20% 的采购计划未完成、海南州职业技术学校 2022 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目未完成竣工验收、项目未完成验收工作；部分项目截止评价日完成供应商选定，尚未开工，例如：中共贵德县委组织部贵德县村集体经济发展项目中拉西瓦镇仍果村畜牧业托管服务基地项目；部分项目截止评

价日未选定供应商，例如：中共共和县组织部共和县村集体经济发展项目中的黑马河镇加隆村乡村旅游接待点项目及黑马河镇然去乎村乡村旅游接待点项目；中共贵德县委组织部贵德县村集体经济发展项目中拉西瓦镇叶后浪村饲料厂建设项目。**二是成本节约率低。存在问题的有：**贵德县水利局黄河干流贵德县贺尔加村及东和县城险工险段等五处应急抢险工程项目、贵德县旅游开发管理委员会 2021 年贵德县全域旅游综合集散中心项目、共和县交通运输局"共和县沙珠玉乡耐海塔乡村振兴示范道路工程项目、海南州林业和草原局海南州中国太保三江源生态公益林项目、2022 年度抚育养护管理项目、海南州林业和草原局 2021 年绿水青山工程建设、古树名木保护复壮项目、全民义务植树基地建设项目、海南州林业和草原局 2020 年省级财政支农林草改革发展资金项目。

（四）效果方面

建设规模与经批准的项目实施计划组织内容不一致。相关职能部门监管责任落实不到位，风险意识薄弱。**存在此问题的项目：**海南州人民医院医疗设备采购项目中打造区域病理诊断中心，计划购置莱卡 DM2500 显微镜 1 台，实际采购莱卡 DM3000 显微镜 1 台，采购预算均为 30 万元；中共贵南县委组织部贵南县村集体经济发展项目茫曲镇加土平村藏系羊养殖项目经批复的实施内容为：中央资金投入 50 万元，村集体自筹 1 万元，其中 44.44 万元用于购买 205 只藏系母羊、8 只种公羊，6.56 万元用于购买

饲草料等生产资料；实际实施过程中，将用于购买饲草料等生产资料的 6.56 万元资金调整为采购 1-2 岁生产母羊 35 只，但方案内容变更未经审批。

（五）其他

未按合同约定的支付条款支付。合同内部管理制度与支出内部管理制度不完善，未建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。**存在此问题的项目有：**贵德县委组织部贵德县村集体经济发展项目中河西镇加洛苏合村养殖场项目、河西镇温泉村牦牛、藏系羊养殖场项目、新街回族乡藏盖村农家乐建设项目剩余质量保证金高于合同约定保证金。

四、工作要求

（一）加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。各部门、各单位要进一步加强预算绩效管理的学习，牢固树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化目标，以清晰掌握项目工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

（二）加强项目的进度及工程质量的管理。项目单位在今后项目的实施过程中，应尽快完成前期工作，如期建设，以免影响项目效益的发挥。同时，在项目实施过程中，建设单位应联合监理单位或质量监督单位定时及不定时地对项目施工进度进行监督检查，同时不能过度强调按时竣工，忽视对项目施工过程的监

督管理。从而确保项目进度能按批复要求按期完成，工程质量满足设计的要求。

（三）完善项目及财务管理制度，做到以制度约束，按制度办事。各部门、各单位应及时制定项目管理方针和指导原则，对执行过程进行详细说明，设计项目管理模板及相应表格；重视安全施工，制定安全施工管理办法，确保项目在安全稳定的环境下顺利完成。同时需对项目资金使用管理制定专门的管理制度或办法，确保资金支出安全有效。

（四）完善项目质量可控性。在项目实施过程中建设单位应聘请专业机构对施工进度及完工质量进行监督验收，最大程度防范项目质量问题，保证项目达到设计使用要求。

（五）加强财务监管，确保资金使用安全。项目单位应及时对已完成项目及专项资金进行内外部审计监督与稽核，保障财政资金支出的安全性，提升财务管理有效性。

（六）及时完善项目财务决算及审计工作。项目完成单位应及时开展竣工财务决算或项目结算评审工作，通过竣工财务决算的审计监督，提高竣工决算的质量，正确评价投资效益，总结建设经验，改善基本建设项目管理。

（七）加强项目前期预算评审工作。各部门、各单位应加强重视政府投资项目的预算评审工作，通过预算评审，减少预算超概算的现象发生，真正节约大量财政资金，充分发挥财政资金使用效益。

（八）完善项目前期立项依据。建设单位在申请项目建设资金前期，应提供较为有质量的作业设计或实施方案概算，不应以资金申请的粗略估算形式作为项目资金依据，概算依据不足会导致资金缺项或流失。

（九）积极落实整改任务。各部门、各单位要高度重视，主动作为，落实责任，被评价地区（部门）根据存在的问题，找准根源，精准施策，提出具有针对性、可操作性的改进措施，于2023年12月8日将整改落实情况报送给各业务科室及监督评价科。

附件：2022年重点专项支出项目绩效评价情况汇总表

2023年12月1日

信息公开选项：依申请公开

抄送：存档。

海南州财政局办公室

2023年12月1日印发

附件	海南藏族自治州财政局2023年重点专项支出项目绩效评价情况汇总表									
	项目实施单位	项目名称	目计划投资（万元	投入	过程	产出	效果	评价得分	评价等级	问题
1	海南州藏医院	海南州藏医院医疗服务与保障能力提升 公立医院设备购置项目	1,550.50	14.40	25.00	29.50	30.00	98.90	优	无
2	贵德县水利局	黄河干流贵德县贺尔加村及东和县城险 工险段等五处应急抢险工程项目	400.00	14.50	23.00	28.50	29.00	95.00	优	1、未制定合理、清晰且可衡量的项目绩效目标，部分绩效目标与实际工作内容无相关性。 2、建立内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。 3、成本节约率低。
3	共和县住房和城乡建设局	共和县城北新区三横四纵主干道路提标 改造工程项目	9,575.00	13.70	25.00	24.00	28.00	90.70	优	1、项目超期未完工，项目计划完工时间2022年4月至2022年11月，截止绩效评价日尚未完工。 2、未制定合理、清晰且可衡量的项目绩效目标，部分绩效目标与实际工作内容无相关性。
4	贵德县交通运输局	西久公路贵德县过境段路域环境整治工 程项目	4,278.00	13.50	23.00	30.00	30.00	96.50	优	1、项目立项决策过程中，项目绩效指标制定不清晰。没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，没有与项目建设内容相对应。 2、建立内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。
5	海南州人民医院	海南州人民医院医疗设备采购项目	1,100.00	12.00	25.00	16.90	29.00	82.09	良	1、项目立项决策过程中，项目绩效指标制定不清晰； 2、项目完成及时性 & 项目经费支出及时性差； 3、实施内容与批复的实施方案内容不符
6	贵德县旅游开发管理委员会	2021年贵德县全域旅游综合集散中心项 目	3,000.00	15.00	23.00	28.00	26.00	92.00	优	1、建立内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。 2、成本节约率低。
7	共和县住房和城乡建设局	海南州共和县邮政上院等9个老旧小区 配套基础设施建设项目	1,953.00	14.50	23.00	30.00	30.00	97.50	优	1、项目立项决策过程中，项目绩效指标制定不清晰。没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，没有与项目建设内容相对应。 2、建立内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。
8	共和县新农村建设服务中心	共和县农村人居环境整治建设项目	2,000.00	15.00	25.00	28.00	30.00	98.00	优	1、成本节约率低。
9	共和县交通运输局	共和县沙珠玉乡耐海塔乡村振兴示范道 路工程项目	970.00	13.50	25.00	29.00	27.00	94.50	优	1、成本节约率低。 2、未制定合理、清晰且可衡量的项目绩效目标，部分绩效目标与实际工作内容无相关性。
10	海南藏族自治州教育局	2022年学生资助补助资金项目	3,229.76	15.00	23.75	29.50	30.00	98.25	优	部分学校未将项目资金按照转账核算的要求进行核算，会计核算不规范。
11	海南州职业技术学校	2022年现代职业教育质量提升计划专项 资金项目	1,983.00	15.00	25.00	22.40	30.00	92.40	优	1、项目超期未完工，项目计划完工时间2022年4月至2022年11月，截止绩效评价日尚未完工。 2、未制定合理、清晰且可衡量的项目绩效目标，部分绩效目标与实际工作内容无相关性。

附件	海南藏族自治州财政局2023年重点专项支出项目绩效评价情况汇总表										
	项目实施单位	项目名称	目计划投资（万元	投入	过程	产出	效果	评价得分	评价等级	问题	
12	海南州林业和草原局	海南州中国太保三江源生态公益林项目、2022年度抚育养护管理项目	160.00	14.50	23.00	28.00	30.00	95.50	优	1、建立内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。 2、成本节约率低。 3、未制定合理、清晰且可衡量的项目绩效目标，部分绩效目标与实际工作内容无相关性。	
13	海南州林业和草原局	2021年绿水青山工程建设、古树名木保护复壮项目、全民义务植树基地建设项目	524.00	15.00	23.00	25.00	28.00	91.00	优	1、建立内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。 2、成本节约率低。	
14	海南州林业和草原局	2020年省级财政支农林草改革发展资金项目	116.46	14.00	23.00	28.00	30.00	95.00	优	1、项目立项决策过程中，项目绩效指标制定不清晰。没有将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，没有与项目建设内容相对应。 2、建立内部控制、财务监督稽核机制方面有待进一步完善。 3、成本节约率低。	
15	中共共和县组织部	共和县村集体经济发展项目	550.00	15.00	25.00	18.00	29.00	87.00	良	1、项目完成及时性及项目经费支出及时性差；2、监管责任落实不到位	
16	中共贵德县委组织部	贵德县村集体经济发展项目	550.00	15.00	25.00	18.00	29.00	87.00	良	1、项目执行控制不到位，导致项目工期延迟	
17	中共同德县委组织部	同德县村集体经济发展项目	400.00	15.00	25.00	28.00	30.00	98.00	优	无	
18	中共兴海县委组织部	兴海县村集体经济发展项目	300.00	15.00	25.00	28.00	30.00	98.00	优	无	
19	中共贵南县委组织部	贵南县村集体经济发展项目	450.00	15.00	25.00	28.00	29.00	97.00	优	1、项目实施内容与批复的实施方案内容不符	
20	海南州卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务补助资金项目	3,604.61	15.00	25.00	24.50	30.00	94.50	优	部分项目内容未按预定指标值完成	
合计/平均数			36,694.33	14.48	24.24	26.07	29.20	93.94			